

Hvidovre Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Multihuset
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Att.: Anne Mette Lassen
kmv@hvidovre.dk

**Installation af varmemålere – Avedøre Stationsby afd. Nord og Syd
Sags nr. 11/19244 – forlængelse af dispensationsperiode**

Kære Anne Mette Lassen

Under vores møde den 15. marts 2016, hvor vi drøftede sagens stade og de komplikationer, der har forsinket hele projektet, aftaltes det at vi skulle fremsende et bud på en foreløbig tidsplan for færdiggørelse af installationsprojektet.

Efter drøftelse med rådgiver i sagen kan vi opstille følgende foreløbige tidsplan:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Udarbejdelse af udbudsmateriale | 6 uger |
| - Udbudsperiode | 4 uger |
| - Gennemgang af tilbud/kontrakt | 2 uger |
| - Udførelse | 20 uger |
| - Mangeludbedring | 3 uger |

Som det fremgår ovenfor kan installationsprojektet forventes afsluttet ultimo januar 2017 – eller ultimo februar 2017 afhængigt af sommerferieperioden i forløbet.

Beboerne vil således kunne opnå en "prøveperiode" på nogle måneder, frem til 1. juni 2017, hvor det nye varmeregnskabsår starter.

Der er aftalt møde med rådgiver i sagen til den 13. april 2016.

Vi skal hermed bede om forlængelse af dispensations-perioden svarende til ovenstående.

Med venlig hilsen

Henning Bøgh Holtov

22. marts 2016

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

T 33 63 10 00

kab@kab-bolig.dk
www.kab-bolig.dk

CVR. nr. 56 81 59 10

Telefonisk henvendelse
Man-ons 09.00-15.30
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 09.00-13.00

Personlig henvendelse
Man-ons 10.00-14.30
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-12.00

Kontaktoplysninger
Henning Bøgh Holtov
Kundechef

T 33 63 13 71

heh@kab-bolig.dk