

5770 Udvidelsen af børnehuset Stenen og Krogen**Funktion og dranst: 05.25.14.3****Bevillingsprogram: 6533050024**

I forbindelse med evalueringen af daginstitutionsanalysen i 2013 viste det sig, at Hvidovre Kommune med fordel kunne udvide og sammenbygge Stenen og Krogen med henblik på at hæve kvaliteten og sikre flere tidssvarende, fleksible og bæredygtige institutionspladser i distriktet. Et distrikt, hvor der er få udvidelsesmuligheder.

Projektet indebar forslag om en fysisk sammenlægning af Børnehuset Stenen og Krogen ved etablering af en glasgang mellem de to børnehuse. Derudover etablering af en tilbygning med plads til to børnegrupper, og det eksisterende køkken blev udvidet ind i fællesrummet, så det kan klare det øgede antal børn.

Udvidelsen og sammenbygningen af de to institutioner er færdig og den nye samlede institution er udvidet med 180 m².

Bevilling:

KB	26.11.13	7.000.000 kr.
	29.09.15	6.950.000 kr.

Bevilling i alt: 13.950.000 kr.

Arbejdet blev igangsat i 2014 og afsluttede i 2016. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

Håndværkerudgifter	11.978.996 kr.
Omkostninger	621.812 kr.
Projektering	<u>1.337.471</u> kr.

I alt 13.938.279 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på -11.721 kr.

Regnskabet viser et mindre forbrug på 11.721 kr. Projektet er forløbet efter planen.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Der er afsat 15.000 kr til både 1 års og 5 års gennemgang

Projektet indeholder Projektleder lønning på 177 t.

Acadrenr: 13/42431