

Projekt nr. og navn: 0185 Frihedens Idrætscenter omklædningsrum**Funktion og dranst: 00.32.31.3****Bevillingsprogram: 6533018500**

By- og Teknikforvaltningen anbefalede i sin indstilling på Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2012, punkt 14, at Hvidovre Kommune opfører nye permanente omklædningsfaciliteter i en tilbygning til Frihedens Idrætscenter. Permanente omklædningsfaciliteter ville være gunstigt for kommunen ud fra flere betragtninger. bl.a. var der et generelt behov for nye omklædningsfaciliteter, hvilket skyldes, at de tidligere omklædningsrum var nedslidte, for små og utidssvarende i forhold til bl.a. større brugerbelastningen og fornøden ventilation. Samtidig var der et væsentligt større brug af faciliteterne, idet mange hold anvender Frihedens Idrætscenter. En permanent langsigtet løsning som nu er bygget øger brugerkomforten og understøtte den øgede aktivitet i klubberne. Omklædningsfaciliteterne er ny opført og til alles tilfredshed.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

KB	26.08.14 pkt 17	10.070.000 kr.
KB	15.12.15 pkt 27	1.060.000 kr.

Bevilling i alt: 11.130.000 kr.

Arbejdet blev igangsat i 2014 og afsluttede i 2016. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

Håndværkerudgifter	9.934.371 kr.
Omkostninger	464.671 kr.
Inventar	1.798 kr.
Projektering	957.265 kr.

I alt 11.358.105 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 228.105 kr.

Da byggeriet var færdigt, var det tydeligt, at belysningen nogle steder var for svag, og klubben ønskede derudover belysning til taktiktavle. Dette blev efterfølgende indkøbt. Bygningen var bygget i henhold til bygningstilladelse, men i forbindelse med aflevering af ibrugtagningstilladelsen ønskede myndighederne ekstra dørlukkere på nogle døre. Dette blev derefter monteret. Tilslutning af solcelleanlæg var uklart, og det gav en ekstraudgift. Istandsættelsen af lejede containere og retablering af terræn var dyrere end forventet.