

Projekt nr. og navn: 5761 Køkkener i daginstitutioner**Funktion og dranst: 05.25.10.3****Bevillingsprogram: 6533050021**

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 25. september 2012, punkt 6 "Forslag til implementering af madvision, herunder reviderede rammer for børnemadsvalg 2012 samt køkkenombygninger". Forslaget indebar, at størstedelen af kommunens daginstitutioner skulle have opgraderet deres køkkener, således at institutionernes køkkener fremadrettet fuldt kunne tilbyde fuld madproduktion til de 0-6 årige. Projektet er nu gennemført med nye og opgraderede køkkener

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:KB 29.01.2013 pkt 14 14.000.000 kr.Bevilling i alt: 14.000.000 kr.

Arbejdet blev igangsat i 2013 og afsluttede i 2015. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

Håndværkerudgifter 10.501.317 kr.

Inventar 2.526.387 kr.

Omkostninger 23.000 kr.

Projektering 1.024.375 kr.

I alt 14.075.079 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 75.079 kr.

Merforbruget skyldes flere uforudseete omkostninger end forventet.

Ombygningen af institutionernes køkkener er sket i tre etaper. Institutionerne omhandler

I etape 1 indgik køkkener, som skulle suppleres med nyt inventar samt ændret indretning og installationer.:

Tinsoldaten, Tryllestien hus 2, Solstien hus 1 og 2, Humleblen, Vedbyholm, Stenen, Krogen og Kirsebærhuset

I etape 2 indgik de køkkener, hvor det krævede ombygninger af institutionskøkkener

i bygninger ejet af boligselskaber mv.: Baunevang, Cirklen, Kærgården, Solgården, Strandhuset, Ærtebjerg og Tryllestien hus 1

I etape 3 indgik køkkener, der var en del af sektoranalysen af kommunens børneinstitutioner eller

hvor der i øvrigt skulle gennemføres nærmere undersøgelser: Vuggestuen Manegen, Trekløveren, Kernehuset, Rebæk Søpark, Friheden/Myretuen, Strandmarken og Enghøj

Renovering af køkkenet i Friheden (nu Oceanet) er fortsat under projekt 5771 Børnehuset Friheden, ombygning

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.