	Proces og tidsplan for etablering af vindmøller på Avedøre Holme	2015	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-16	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17
		52 53	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52 53	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	29 30 31 32	33 34 35 36 37	38 39 40 41
Scoping- fase	Projektansøgning til Hvidovre Kommune (15/12-2015)	O																					
	Afgørelse om VVM-pligt(17/12-2015)	O																					
	Udarbejdelse af debatoplæg og scopingnotat (17/12-11/1)		Produktion																				
	Politisk orientering ØU 1/2 og KB 23/2			ØU KB																			
	Høring af berørte myndigheder 24/2-30/3 (5 uger)				myndighedshøring																		
	Opsamling af svar fra berørte myndigheder (6-21/4)					produk.																	
	Offentlig høring debatoplæg/ ideer & forslag (25/4- 30/5; 5 uger)						Off. høring																
	Borgermøde (12/5)						X																
	Det Grønne Råd temamøde (26/5)						X																
	Opsamling og behandling af bemærkninger (1-17/6)							Opsamling															
	Politisk orientering ØU 15/8,KB 30/8)									ØU KB													
VVM	Udarbejdelse af forslag til VVM redegørelse og Miljørapport (20/6-9/9)								VVM-redegørelse produktion														
	Politisk orientering ØU 10-10, KB 25/10											ØU KB											
	Offentlig høring VVM og Miljørapport (28/10-30/12)												Høring										
	Indarbejdelse af bemærkninger (2/1 - 23/1 17)														beh. svar								
	Orientering af ØU/KB februar 2017															ØU KB							
Lokalplan	Udarbejdelse af forslag til lokalplan (3/10-30/11)											Lokalplan udarbejdelse											
	Politisk behandling (TMU 2/11, ØU/KB feb 2017)												TMU			ØU KB							
	Offentlig høring Lokalplan (10/2-10/4 2017)																Lokalplan høring						
	Politisk behandling (TMU/ØU/KB juni 2017)																			TMU ØU KB			
	Offentliggørelse Lokalplan (8/8-2017)																					Offentliggørelse	
Kommuneplantillæg	Forudgående kommuneplanhøring (1/3-15/4)				forudg. KP-høring udarb.																		
	Politisk behandling (ØU 18/4, KB 26/4)					ØU KB																	
	Offentlig Høring (4-31/5)						forudg KP.hør																
	Politisk behandling (ØU 15/8, KB 30/8)									ØU KB													
	Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg (3/10-15/12)											Kommuneplantillæg udarbejdelse											
	Politisk behandling (ØU/KB feb 2017)															ØU KB							
	Offentlig høring tillæg (10/2-10/4 2017)																KP tillæg høring						
	Politisk behandling ØU/KB juni 2017)																			ØU KB			
	Offentliggørelse Kommuneplantillæg (8/8-2017)																					Offentliggørelse	
Tilladelse	Udarbejdelse af VVM-tilladelse																						VVM tilladelse